



KOMUNA KLINE
ZYRA E PROKURIMIT

01 Nr 351-44895/21
Date 22.12.2021

Bazuar ne LPP 04/L-042 i ndryshuar dhe amandamentuar ne 04/L-237, ate 05/L-068 dhe 05/L-092 ,Neni 1 – Qëllimi Neni 23 dhe 24 Kompetencat dhe Detyrimet e Menaxherit te Prokurimit , neni 81- Menaxhimi kontratës ,si dhe Pikës 17.2 ,Mosrealizimi i kontratës , pikave 20.2 dhe 21.1,Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve , kërkesave te Njesisë Kërkuese , Zyra e Prokurimit merr

VENDIM

- I SHKEPUTET KONTRATA NR. 65/2021 E DATES 17.08.2021 ,me numer Protkoli 01-351-27365/21 date 17.08.2021 ,projekti RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 2 RENOVIMI I WC NE SHFMU VOLLJAK ,O.E ,L-GROUP SHPK , NGA PRISHTINA , rruga IMZOT NIKE PRELAJ D9-IV nr 15 me numer Bisnesi 810831926 me pronar z.Lirim Krasniqi .
- Kerkon nga Zyra Ligjore qe konform Obligimeve qe dalin nga Kontrata te Marr Veprimet e duhura ligjore per kompensim te demeve qe kane lindur ne mospërbushje te kontrates , dhe Vendimit per Penalizim te O.E per te Evidentuar si O.E i papergjegjeshem dhe Ndales ne fitim te Kontrave tjera ne Komunen tone,

Arsyetim

O.E , sipas Raportit te Menaxherit te Kontrates ,nuk ju eshte përmbajtur Kushteve te kontrates , Perkunder kërkesave te njepasnishme dhe vazhdimet te afateve per përmbushje te planit dinamik prej 16 dite pune .Ai edhe me tej nuk ka përfunduar punimet sipas pozicioneve te kontrates .

Menaxheri i Kontrates pas deshtimit te O.E ne përmbushje te kontrates me date 20.12.2021 ka parashtruar Kerkesen qe Te i Nderritet kontrata dhe me kete edhe ka konstatuar Punet e pa përfunduara siq jane te evidentuara ne Raportin e dates 20.12.2021 .




Keshilla Juridike

- Ankesa nuk e prapëson kete vendim
- Palet e pakënaqura mund te kerkojne te drejten e tyre permes instancave tjera Gjyqesore .

Vendimi i dergohet :

- Operatorit ekonomik "L-GROUP SHPK " Prishtine
- Zyres Ligjore te Komunes
- Njesise kërkuese –DKA Kline
- Arhives se Komunes

Zyrtari i Prokurimit
Ali Gashi





REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-kline.org

DREJTORIA E ARSIMIT

NR. 351-49620 /2021
DT. 20.12.2021

PËR: Zyren e prokurimit, Klinë

Kopje: OE "L - GROUP", Prishtinë

Për
NGA: Enver Gashi, drejtor



LËNDA: Shkresë

Nga Zyra e Prokurimit në Klinë lidhur me punët e papërfunduara nga OE "L - GROUP", me seli në Prishtinë sipas kontratës nr.65/2021 e dt.17.08.2021 me nr.protokolit 01-351-27552/21, RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE, LOT.2 RENOVIMI I WC NE SHFMU VOLLJAKË kërkojmë që të prerja e pozicioneve të punimeve të papërfunduara sipas kontratës dhe njëkohësisht shkëputja e njëanshme e kontratës më së largu deri më 22.12.2021.

Arsyetim: Duke u bazuar në raportin e fundit të dt.20.12.2021 të menaxherit të kontratës, i cili i ka të evidentuara të gjitha punët e papërfunduara, ato të përfunduara dhe mosrespektimi i planit dinamik të kontratës dhe pas dy afateve shtesë, si dhe duke u bazuar në përfundimin e vitit fiskal 2021 (mjetet janë të zotuar në fondin 10, të cilat mjete nuk barten në vitin 2022).

Me respekt



KOMUNA E KLINË

DATË, 20.12.2021

RAPORT

RAPORTI I MENAGJERIT TË KONTRATES RENOVIMI I WC NË SHFMU VOLLJAKË

NGA OE "L-GROUP" SHPK me seli në Prishtinë

Me këtë raport njoftojmë se OE "L-GROUP" SHPK me seli në Prishtinë nuk e ka zbatuar kontratën e punimeve me titull të sipërshënuar, sipas të dhënave të poshtëshënuar do ti njoftoj të gjitha palët në nivel komunal si dhe OE i kontraktuar .

Këto të dhëna menagjeri I kontratës nr.65-2021 me nr, prot 01-351-27552/21 të datës 17.08.2021, Zot. Enver Berisha i emruar nga kuvëndi komunal Klinë gjatë përcjelljes së punimeve renovimi i banjove në shkollën Volljakë raporton si me poshtë:

Ne bazë të përcjelljes së punimeve të projektit të sipërpërmendur, punimet kanë filluar me me datën 30.08,2021 nga kjo date e deri me sod punimet kanë ngecur dhe nuk janë përfunduar sipas planit dinak e as nuk është zbatuar kontrata, sipas kontratës ka skaduar afati I liferimit dhe po ashtu kanë kaluar mbi 60 ditë nga nenshkrimi I kontratës, dhe sipas menagjerit të projektit OE ne fjalë ju ka dha dy here afat shtesë, njeherit raportoj së edhe këtë kohë shtese nuk ka reflektuar, nga se edhe sod me daten 20.12.2021 nuk janë përfunduar punimet, andaj do ti paraqes punimet të ekzekutuara sipas paramasave të poshtëshënuara,

Kto të dhëna I raportoj me arsytimin së firma punuese më ritmin e punimeve nuk ju ka përmbajtur planit dinamikë dhe as kontratës, andaj kërkoj nga të AK- klinë , menagjeri i projektit të filloj procedura ligjore për mos respektimin e kontratës dhe njekosisht të bëhet premja e paramasa sipas kontratës dhe ti nderpritet kontrata dhe te Mirren masat ligjore si OE I papërgjegjshem.

Vlenë të theksohet për pozicionet që kanë filluar punimet mirëpo nuk ka përfunduar apo janë punuar jashtë paramasave :

Pozicioni 9 (ju është dhënë vetem një shtresë dhe ajo vetem gled pa rrjetë).

Pozicioni 21 (janë shpernda vetem kabllot dhe ato në menyrë shum të thjesht, pa gypa).

Ndersa pozicionet 6, 7,11 dhe 19 nuk i ka punuar fare.

PARAMASA PËR RREGULLIMIN E WC NË SHFMU" DESHMORET " VOLLJAK SIPAS SITUACIONIT TË TERENIT TË SPECIFIKUAR NË PROJEKT (PJESA GRAFIKE)

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1	PUNËT PREGADITORE				
1	Demolimi i murit, rregullimi I hapsirës anash pas demolimit, heqja dhe vendosja e derës ekzistuese me dimen. 0.90m X 2.1m në pozicion tjetër (një meter nga vendi ku hiqet),	m2	12.00	4.00	48.00
2	Furnizimi transporti dhe vendosja e murit me blloka siporeks me dimensione 0.15 m x 0.25 m x 0.4 m	m2	19.20	14.00	268.80
3	Furnizimi transporti dhe suvatimi I murit me tri shtresa, prej tyre dy me lepak në mes e vendosur rrjeta standarte , si dhe një shtresë me glet yndyore	m2	38.40	3.50	134.40
4	Furnizimi transporti dhe Suvatimi I murit me dy shtresa prej tyre një me lepak e vendosur rrjeta standarte , si dhe një shtresë me gled.	m2	55.00	3.00	165.00
5	Furnizimi transporti dhe punimi I tavanit , trajet dimensionit 0.12m x 0.10m me gjatësi 6m , në këto paramasa hyjnë edhe bulonat të dimensionit me gjatësi 15 cm dhe gjitha elementet tjera përcjellse.	m3	1.44	300.00	432.00
6	Furnizimi transporti dhe punimi I tavanit , me izolim (lesh guri 10 cm) I vendosur në mes trajeve dhe nën të shtresa e najllonit, në qmim përfshihen dhe gjitha elementet tjera përcjellse	m2	51.00	-	-
7	Furnizimi transporti dhe punimi I tavanit , me listella me dimensione 0.05m x 0.05 m me gjatësi 4m Në këto paramasa hyjnë edhe bulonat të dimensionit me gjatësi 8 cm dhe gjitha elementet tjera përcjellse.	m'	180.00	-	-
8	Furnizimi transporti dhe punimi I tavanit , me gips pllakë e standartit kundër lagshtisë me shirit të rrjetës ku bashkohen pllakat e gipsit me dimen. 1.2 m x 2 m me trashësi 12.5mm. në këto paramasa hyjnë edhe bulonat të dimensionit me gjatësi 3 cm dhe gjitha elementet tjera përcjellse	m'	51.00	10.00	510.00
9	Furnizimi transporti dhe suvatimi i tavanit , me tri shtresa prej tyre dy me lepak standart me një rrjetë standarte në mes dhe një shtresë me glet yndyore	m2	51.00	-	-

10	Ilajsne standarte nga plastika për rreth dyerve dritareve si dhe kendëve	m	100.00	1.00	100.00
11	Furnizimi dhe vendosja e selikon kunder lagshtisë ne kendet 90 shkalle te qeramikës	copë	15.00	-	-
12	Furnizimi transporti dhe punimi I qeramikës ne dysHEME, me dimensione 60 cm x 60 cm. ngjyra dhe lloj I përzgjedhur nga managjeri I kontratës, ne qmim perfshihen dhe gjitha elementet tjera percjellese.	m2	55.00	11.00	605.00
13	Furnizimi transporti dhe punimi I qeramikës ne mure ansore, me dimensione 60 cm x 30 cm. ngjyra dhe lloj I përzgjedhur nga managjeri I kontratës , ne qmim perfshihen dhe gjitha elementet tjera percjellese.	m2	155.00	11.00	1.705.00
14	Furnizimi transporti dhe montimi i deres PVC me dimensione 90cm x 210 cm	copë	2.00	125.00	250.00
15	Furnizimi transporti dhe punimi I iberelukut (pa stiropor), me trashesi 6-8 cm	m2	51.00	7.00	357.00
16	Furnizimi dhe instalimi I kolektorve dhe elemente percjellse ne kuti shperndarse në hapsiren e banjove.	copë	2.00	50.00	100.00
17	Furnizimi transporti dhe montimi I kabinave me dyer që mbyllen nga mrenda në hapsira të banjës me dimesione 1 m me 2m dhe lartesi 2.5 m ose te gashtme standarve duke ju pershtatur vendin .	copë	8.00	150.00	1.200.00
18	Furnizimi transporti dhe montimi I guasave te wc te kompletuar me fontan si dhe me elemente percjellse te ujit.	copë	8.00	50.00	400.00
19	Furnizimi transporti dhe montimi I guasave te wc për mashkuj para banjës si dhe me elemente percjellse te ujit.	copë	4.00	-	-
20	Furnizimi transporti dhe montimi I lavabos te kompletuar me rupinet me paisje (ujë të nxetë dhe të ftoftë) me pasqyre statike mbi te si dhe me elemente percjellse te ujit.	copë	8.00	45.00	360.00
21	Furnizimi dhe intalimi I rrymes ne qdo hapsire te banjove , në koridore te kete te vendosur ndriqim dhe ato nga drita neon. Si dhe dy prizma për sherbim pastrimi .	total	1.00	-	-
Gjithsej: Pos 11					6.635.20

Menagjeri I kontratës
Enver Berisha

