



PROCES VERBAL

Për pranimin teknik të punëve të kryera për kontratën:

"Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik, Kryshevë e vogël, Drenoc, Qeskovë, Jashanicë, Leskoc, Ranoc" me Nr. Protokolli 01-312-15375/24 të datës 08.05.2024 me vlere të kontratës 206,550€.

Procesverbali për pranimin teknik të përkohshëm të punëve të kryera në projektet e cekura është përpiluar më datën 20.02.2025 nga anëtarët e komisionit për pranimin teknik të punëve të kryera, i cili vendim më datën 20.02.2025 është formuar nga menaxheri i projektit të kontratës me Nr. Protokolli 01-312-15375/24 të datës 20.02.2025.

Komisioni në përbërje prej **Arjete Dodaj** kryesuese, **Haki Bajraktari** dhe **Visar. I Bojaj** anëtar më datën 24.02.2025, rreth orës 10:30, në prezencë të organit mbikëqyrës dhe përfaqësuesit të operatorit ekonomik "CONSTRUCTION GROUP" - ka dal në vend për të bërë inspektimin e furnizimeve të kryera.

Nga vlera totale e kontratës prej 206,550.00€, sasi të shpenzuara kanë arritur vlerën 202,197.99€, duke lenë mbetje në kontratë sasi që nuk kanë qene të nevojshme në terren me vlere prej 4,370.02€. Projekti është përfunduar me sukses dhe është funksional me sasisë e shpenzuara.

PËRFUNDIM

Behët pranimin teknik kontratave të lartcekura, duke vërtetuar sasi të nën terren.

Komisioni pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe inspektimit të furnizimeve dhe montimit të kryera, ka konstatuar se sasi të janë sipas pozicioneve të kërkuara dhe kontrata.

Komisioni inspektimin e ka përfunduar rreth orës 12:40.

Menaxheri i Projektit

z. Qendrim Millaku

Menaxheri i Kontratës:

Shëndrit Gashi

Komisioni:

1. Arjete Dodaj

2. Haki Bajraktari

3. Visar. I Bojaj