



PROCESVERBAL

I pranimiit teknik te perkohshem te punëve ne projektin “Asfaltimi i rrugëve ne qytet faza e parë ” Komuna e Klinës

**Rruga Vëllezerit Gervalla
Rruga Ramë Morina
Rruga Pashtrik Krasniqi
Rruga Migjeni
Ruga Isa Buletini**

Klinë: 09.12.2019

I përpiluar me datën, 09.12.2019 nga ana e komisionit për pranim teknik të punëve në projektin **“Asfaltimi i rrugëve në qytet faza e parë” Komuna e Klinës**
Komisioni është formuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit me Vendim 06 nr351- 46490/19 të datës 18.11.2019 me këtë përbërje

1. Antonije Selmani -. kryetar
2. Ndue Sheraj –antar
3. Dardan Bashota – antar ndersa

Komisioni me përbërje të plotë ka filluar me punë me 09.12.2019 në ora 9, të pranishëm ishin Menaxheri i projektit si dhe përfaqësuesi i punëkryesit.

Detyrë e komisionit për kontrolle teknik është shqyrtimi i dokumentacionit investivo teknik në bazë të së cilit është ndërtuar objekti dhe shikimi i punëve të kryera në vend.

Në bazë të shikimit të dokumentacionit investivo teknik komisioni ka konstatuar :

I Të dhënat e përgjithshme

- Komuna e Klinae
- punëkryes “ Rea “ shpk nga Klina &” Euroasfalt” shpk nga Gjakova
- kontrata në mes të Komunës së Klinës dhe GOE “Rea”shpk nga Klina & “Euroasfalt “ shpk nga Gjakova nr.60/2019 me numer protokoli 01nr.351-31719/19 e datës 26.07.2019 me vlerë 127.043,32€
- Vendimi për menaxhimin e kontrates
- Vendimi i komisionit për pranim teknik 06nr.351-46490/19 i datës 18.11.2019
- plani dinamik 60 dite

II Kontrolli i dokumentacionit teknik

- Skicat me paramasë dhe parallogari
- Rikapitulimi i punëve të kryera
- Situacionet për punët e kryera
- Ditarin ndërtimor
- Libri ndërtimor
- Testet për matjen e tamponit 0-63mm
- Testet për matjen e tamponit 0-31.5mm
- Testet e asfaltit
- Data e fillimit të punëve sipas ditarit 16.09.2019
- Data e përfundimit të punëve 25.10.2019
- Fotografit e realizuara gjatë punimeve

III Kontrolli i punëve të kryera në vend

Pas shikimit të dokumentacionit investivo -teknik ,anëtarët e komisionit në praninë e përfaqësuesit të ekzekutimit të punimeve, menaxherit të projektit dhe organit mbikëqyrës bënë shikimin në vend me qëllim të kontrollit të kualitetit të punëve të kryera,veçanërisht në aspektin e plotësimit të kërkesave themelore për ndërtim dhe me këtë rast konstatoi:

- Asfaltimi i rrugëve në qytet- faza e parë komuna e Klinae është ndërtuar sipas parakushteve të ofruara nga kontrata dhe projekti.

Andaj pas shqyrtimit te dokumentacionit tekniko investiv qe pati ne dispozicion komisioni, dhe pas shikimit te punëve ne vend, bazuar ne konstatimet e lartcekura jep ketë

PERFUNDIM

“Asfaltimi i rrugëve ne qytet faza e parë komuna e Klina është ndërtuar ne pajtim me dokumentacionin teknik dhe projektin . Gjatë ndërtimit janë aplikuar normativat dhe standardet e kërkuara për ketë lloji ndërtimi. Andaj behet pranimi teknik i perkohshem per punet e kryera deri ne kalimin e afatit garantues ku do te behet pranimi perfundimtar. Komisioni përfundoj me punë ne ora 12,00h.

Menaxheri i projektit

Lorenc Marleku _____

Organ mbikeqyres

Luan Qerkinaj _____

Komisioni per pranim teknik:

1. Antonije Selmani _____

2. Ndue Sheraj _____

3. Dardan Bashota _____